ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG HỒNG CHÂU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 602/BC-UBND	*Hồng Châu, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 7090/STC-KTXH ngày 28/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên (lần 4), Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu báo cáo tình hình thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN

Dự án *"Xây dựng đường GTNT xã Quảng Châu (Điểm đầu tiếp giáp đường vào lò gạch thôn 1 đi đến trụ sở công an xã; điểm cuối tiếp giáp với đường vào lò gạch thôn 2)"* mã dự án 8213925 được giao kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2026 là **5.000.000.000 đồng**.

Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo QĐ số 161/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của UBND phường Hồng Châu với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **13.500.000.000 đồng**; thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028.

Theo số liệu cập nhật đến tháng 8/2026, dự án đã giải ngân **228.317.000 đồng**, đạt 4,57% kế hoạch vốn được giao. Căn cứ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi NN thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng đường GTNT xã Quảng Châu (Điểm đầu tiếp giáp đường vào lò gạch thôn 1 đi đến trụ sở công an xã, điểm cuối tiếp giáp với đường vào lò gạch thôn 2); dự kiến ngày 04/11/2026 Ban QLDA đầu tư xây dựng phường chi trả số tiền **1.620.530.000 đồng**, số vốn còn lại là **3.151.153.000 đồng**. Dự án đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư sau điều chỉnh.

II. NGUYÊN NHÂN CHẬM GIẢI NGÂN

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và điều chỉnh chủ đầu tư, dự án phải thực hiện rà soát, tiếp nhận hồ sơ, cập nhật các thủ tục đầu tư có liên quan theo thẩm quyền và tổ chức triển khai theo quyết định điều chỉnh. Vì vậy, đến thời điểm báo cáo chưa có khối lượng hoàn thành đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán.

Dự án đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư sau điều chỉnh. Vì vậy đến thời điểm hiện nay chưa đủ điều kiện nghiệm thu thanh toán

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ CAM KẾT TIẾN ĐỘ

1. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục đầu tư sau điều chỉnh; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

2. Chỉ đạo ban Quản lý dự án, các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan để quyết liệt triển khai dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, chi trả xong tiền đền bù hỗ trợ nhân dân có đất trong diện giải phóng mặt bằng, xử lý các khó khăn, vướng mắc; tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công, nghiệm thu và lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng đủ điều kiện.

3. UBND phường Hồng Châu cam kết tiến độ giải ngân: đến hết ngày **30/11/2026** giải ngân **1.848.847.000 đồng,** đến hết ngày **30/12/2026** giải ngân **3.151.153.000 đồng**, hoàn thành **100%** kế hoạch vốn được giao.

(Kèm theo phụ lục cam kết tiến độ giải ngân kế hoạch vốn)

Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu kính báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp theo quy định./.

Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 03/11/2026 08:51:51

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- UBND phường Hồng Châu;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng phường;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG HỒNG CHÂU T.HƯNG YÊN

Lâm Bá Quyết

Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 03/11/2026 08:51:51

PHỤ LỤC
CAM KẾT TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 602/BC-UBND ngày 03/ 11/2026 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu)

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn 2026 (NS tỉnh)	Lũy kế giải ngân đến 30/11/2026	Dự kiến giải ngân đến 30/12/2026 (NS tỉnh)	Tiến độ thực hiện đến nay
1	Xây dựng đường GTNT xã Quảng Châu (Điểm đầu tiếp giáp đường vào lò gạch thôn 1 đi đến trụ sở công an xã; điểm cuối tiếp giáp với đường vào lò gạch thôn 2)	2025-2028	Ban QLDA ĐTXD phường Hồng Châu	13.500.000.000	5.000.000.000	1.848.847.000	3.151.153.000	- Đang trình phê duyệt phương án bồi thường. - Đã tổ chức đấu thầu thi công qua mạng, đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án.