ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG CHÂU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 601 /BC-UBND	*Hồng Châu, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 6515/STC-THQH ngày 07/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027, UBND phường Hồng Châu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

1. Tình hình giao và điều chỉnh kế hoạch vốn

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo QĐ số 235/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND phường Hồng Châu là **266.568 triệu đồng**. Các dự án tập trung vào xây dựng, cải tạo hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đấu giá quyền sử dụng đất, công trình văn hóa, giáo dục, y tế, trụ sở làm việc và quy hoạch xây dựng. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch gắn với tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành của từng dự án.

2. Kết quả thực hiện và giải ngân

Tổng số vốn đã giải ngân các công trình là **56.285 triệu đồng**, đạt **26,81%** kế hoạch vốn năm 2026.

Ước giải ngân thêm sau ngày 30/6/2026 đến ngày 31/01/2027 là **37.917 triệu đồng**. Tổng giải ngân lũy kế từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/01/2027 dự kiến đạt **94.202 triệu đồng**, bằng **44,88%** kế hoạch. Số vốn còn lại so với kế hoạch năm 2026 là 115.708 triệu đồng.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Giải pháp thúc đẩy giải ngân đã triển khai

Công tác triển khai tập trung vào hoàn thiện thủ tục đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế và giải phóng mặt bằng. Dự án hạ tầng các vị trí xen kẹt xã Quảng Châu vị trí 7, 8 đã tổ chức họp hội đồng điều chỉnh quy hoạch ngày 26/8/2026; dự án di chuyển các trạm biến áp Quảng Châu 12, Quảng Châu 6 đã thỏa thuận điều chỉnh vị trí với điện lực ngày 04/9/2026. Dự án đường từ nhà ông Thắng đến nhà ông Phi đã bàn giao mặt bằng ngày 15/8/2026, đang thi công rãnh và đúc tấm

đan. Đây là các công việc tạo điều kiện tiếp tục triển khai thi công, nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư.

4. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển

Nguồn vốn được tổng hợp trong phụ lục là vốn ngân sách nhà nước. Việc phát triển các khu dân cư, hoàn thiện hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất là nhiệm vụ cần tập trung thực hiện nhằm tạo điều kiện khai thác quỹ đất và tăng nguồn lực đầu tư phát triển. Trong thời gian tới, phường tiếp tục gắn kế hoạch đầu tư với khả năng cân đối nguồn thu; khuyến khích huy động nguồn lực hợp pháp của tổ chức, cá nhân cho phát triển hạ tầng theo quy định, bảo đảm không tổng hợp trùng với vốn đầu tư công.

5. Kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc

a) Kết quả và năng lực tăng thêm

Một số dự án đã hoàn thành hoặc đạt khối lượng cao. Khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Hoàng Hanh đã thi công hoàn thành 100% khối lượng; hạ tầng vị trí số 3 Phương Độ đã thi công xong, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và bàn giao hạ tầng thực hiện đấu giá. Công trình đường Mậu Dương và chỉnh trang đường Phương Độ, Phương Cái đạt khoảng 95% khối lượng. Công trình nhà văn hóa, trạm y tế phường Hồng Châu đã bàn giao tạm thời khu trạm y tế; khu nhà văn hóa đang hoàn thiện nội thất, tổng khối lượng khoảng 90%. Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa đã hoàn thành. Các kết quả này góp phần hoàn thiện hạ tầng và tạo cơ sở phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, đi lại và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

b) Khó khăn và nguyên nhân

Vướng mắc tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Dự án đường giao thông từ đường vào lò gạch thôn 1 đến trụ sở Công an xã, nối đường vào lò gạch thôn 2 đang thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 38 hộ. Dự án khu tái định cư vị trí 03 xã Quảng Châu đang thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ. Dự án hạ tầng các vị trí xen kẹt Quảng Châu vị trí 7, 8 phải điều chỉnh quy hoạch, thiết kế để phù hợp quyết định giao đất. Một số dự án như đường từ cống xóm 8 đến nghĩa trang nhân dân và các tuyến từ ngõ nhà ông Thuận, ngõ nhà bà Mỳ đang tạm dừng thi công. Các công việc chưa hoàn tất làm hạn chế khả năng triển khai, nghiệm thu, thanh toán; nhiều dự án còn đang quyết toán nên cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xác định nghĩa vụ thanh toán còn lại.

c) Bài học kinh nghiệm

Cần gắn giao kế hoạch vốn với mức độ sẵn sàng của dự án; xác định tiến độ giải phóng mặt bằng ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư; kiểm tra tiến độ thực hiện và thanh toán theo từng dự án. Việc điều chỉnh vốn phải kịp thời, phù hợp khả

năng giải ngân, đồng thời kiểm soát chặt chẽ khối lượng nghiệm thu, công nợ và tạm ứng.

6. Nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm 2026

UBND phường tập trung chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng tiến độ giải ngân đến hết năm theo từng dự án, xác định khối lượng hoàn thành, hồ sơ cần xử lý, người phụ trách và thời hạn giải quyết. Ưu tiên tháo gỡ vướng mắc đối với dự án có khả năng hoàn thành, bàn giao và thanh toán trong năm 2026.

Tăng cường phối hợp xử lý hồ sơ đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổ chức đối thoại, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền. Chỉ thanh toán khi bảo đảm đầy đủ điều kiện, hồ sơ theo quy định; đẩy nhanh nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đã hoàn thành, thu hồi tạm ứng đến hạn và quyết toán dự án hoàn thành.

Rà soát khả năng giải ngân từng nguồn, từng dự án để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền; không để vốn chậm thực hiện trong khi dự án khác đủ điều kiện còn thiếu vốn. Đối với dự án vượt thời hạn bố trí vốn, phải hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi đề xuất bố trí vốn tiếp theo.

7. Tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Dự án *"Xây dựng đường GTNT xã Quảng Châu (điểm đầu tiếp giáp đường vào lò gạch thôn 1 đi đến trụ sở Công an xã, điểm cuối tiếp giáp với đường vào lò gạch thôn 2)"* thuộc danh mục dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường đã trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Tờ trình số 1379/TTr-BQLDA ngày 30/10/2026. Để bảo đảm nguồn lực triển khai dự án, UBND phường Hồng Châu đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí **5.000 triệu đồng** trong kế hoạch vốn năm 2027, tạo điều kiện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các bước tiếp theo của dự án.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

1. Mục tiêu và nguyên tắc xây dựng kế hoạch

Kế hoạch năm 2027 tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân; bảo đảm phù hợp quy hoạch, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, khả năng cân đối ngân sách và tiến độ thực hiện từng dự án.

Bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; tuân thủ thứ tự ưu tiên, điều kiện và thời gian bố trí vốn theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 6515/STC-THQH. Chỉ đề xuất vốn cho dự án khởi công mới sau khi bảo đảm

nguồn lực cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự ưu tiên và hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định.

Mức vốn dự kiến cho từng dự án được rà soát theo từng nguồn, không vượt phần vốn còn lại trong tổng mức đầu tư sau khi trừ lũy kế giải ngân đến hết năm 2025, kế hoạch vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 và kế hoạch vốn đã giao năm 2026, theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Bảo đảm yêu cầu bố trí vốn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nếu có nhiệm vụ thuộc phạm vi áp dụng.

2. Dự kiến nguồn vốn và danh mục dự án

Tổng nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027 là **152.300 triệu đồng**, gồm vốn cho 65 dự án là **151.753 triệu đồng** và chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là **547 triệu đồng**. Trong tổng nhu cầu năm 2027, đề nghị ngân sách tỉnh **60.500 triệu đồng**; nhu cầu từ các nguồn vốn còn lại là **91.800 triệu đồng**. Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của 65 dự án là **640.885 triệu đồng**, trong đó phần ngân sách tỉnh là **60.500 triệu đồng**; nhiệm vụ chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội được tổng hợp riêng là **547 triệu đồng**.

Theo danh mục đề xuất, 65 dự án được phân thành các nhóm: 21 dự án thuộc nhóm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2026, nhu cầu vốn năm 2027 là 18.583 triệu đồng; 31 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2027, nhu cầu 57.170 triệu đồng; 01 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2027, nhu cầu 2.000 triệu đồng; 12 dự án thuộc nhóm khởi công mới năm 2027, nhu cầu 74.000 triệu đồng. Việc giao vốn cụ thể thực hiện sau khi rà soát điều kiện bố trí vốn, tình trạng thực hiện và khả năng cân đối nguồn của từng dự án.

Nhu cầu vốn năm 2027 theo các nhóm lĩnh vực tổng hợp tại phụ lục gồm: văn hóa **11.893 triệu đồng**; hạ tầng kỹ thuật **15.612 triệu đồng**; giao thông **117.957 triệu đồng**; hành chính - công cộng **4.159 triệu đồng**; quy hoạch xây dựng **2.132 triệu đồng**; chi ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội **547 triệu đồng**. Nhiệm vụ trọng tâm là bố trí vốn thanh toán các dự án hoàn thành, tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp và hoàn thiện thủ tục cho các dự án dự kiến triển khai trong năm 2027.

3. Thuận lợi và khó khăn trong cân đối nguồn vốn

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là cơ sở để rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và chủ động chuẩn bị danh mục năm 2027. Việc cân đối vốn cần tính đến khả năng thực hiện nguồn thu, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất; nhu cầu thanh toán dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp và các nhiệm vụ cấp thiết, tránh đề xuất vượt khả năng cân đối.

Phần đề nghị ngân sách tỉnh năm 2027 là 60.500 triệu đồng, gồm 04 dự án: "*Đường giao thông xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên (Đoạn 1: Từ ĐT.378*

đến làng Phù Sa xã Hoàng Hanh; Đoạn 2: Từ NVH thôn An Châu 1 đến cổng chùa Bảo Khánh)" 25.000 triệu đồng; *"Xây dựng đường GTNT xã Quảng Châu (Điểm đầu tiếp giáp đường vào lò gạch thôn 1 đi đến trụ sở Công an xã điểm cuối tiếp giáp với đường vào lò gạch thôn 2)*" là 5.000 triệu đồng; "*Cải tạo, nâng cấp đường Dương Hữu Miên, phường Hồng Châu"* là 20.000 triệu đồng; "*Cải tạo nâng cấp đường giao thông và kênh phía thượng hạ lưu cống ông Ba Mỹ qua đường Dương Hữu Miên, phường Hồng Châu*" là 10.500 triệu đồng. Phần nhu cầu vốn còn lại là 91.800 triệu đồng cần được cân đối gắn với dự toán ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp. Cần tiếp tục rà soát tổng nhu cầu, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch trung hạn và điều kiện bố trí vốn của từng dự án trước khi giao kế hoạch.

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2027

Tổ chức rà soát danh mục ngay từ khâu xây dựng kế hoạch; đối chiếu tổng mức đầu tư, kế hoạch trung hạn, lũy kế bố trí và giải ngân từng nguồn. Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phương án giải phóng mặt bằng phù hợp tiến độ dự án; hạn chế phát sinh điều chỉnh do chuẩn bị chưa đầy đủ.

Điều hành tiến độ thực hiện gắn với tiến độ thu ngân sách và khả năng cân đối vốn; phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và đơn vị liên quan. Duy trì kiểm tra, báo cáo định kỳ; kịp thời đề xuất xử lý vướng mắc, điều chuyển vốn đúng thẩm quyền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn việc tổng hợp, phân loại nguồn vốn, rà soát điều kiện bố trí vốn và xử lý đối với các dự án vượt thời hạn bố trí vốn; hướng dẫn thống nhất việc đưa các dự án đủ điều kiện vào kế hoạch năm 2027.

2. Đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ 30.500 triệu đồng cho hai dự án nêu trên theo nhu cầu đề xuất, sau khi rà soát đầy đủ điều kiện bố trí vốn, khả năng cân đối và hồ sơ đầu tư của từng dự án.

3. Đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện triển khai dự án và giải ngân theo kế hoạch.

UBND phường Hồng Châu báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 03/11/2026 08:47:59

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lâm Bá Quyết