Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 21/10/2026 15:42:35

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRONG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: 562 /BC-UBND ngày 21/10/2026)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên dự án/công trình	Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Ngày khởi công	Thời gian thực hiện dự án (hợp đồng thi công)	Tiến độ thi công thực tế		Tiến độ giải ngân thực tế		Cán bộ trực tiếp quản lý dự án (Tên/số điện thoại)	Ghi chú
						Tỷ lệ %	Mô tả tóm tắt	Tỷ lệ %/tổng vốn được bố trí	Giá trị được giải ngân (triệu đồng)		
III	**PHƯỜNG HỒNG CHÂU**										
1	Dự án đầu tư xây dựng Phục dựng Đình Hoa Điền, phường Hồng Châu	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**6/2/2026**	**2025-2026**	**45%**	**Đã thi công các hạng mục san nền, đóng cọc, móng tam tấp**	**95%**	**1,424**	**Trần Đình Thái Dương 0354487847**	
2	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường xã Quảng Châu (đoạn từ giáp vườn ông Át điểm cuối trạm biến áp cạnh nhà ông Sản)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2022**	**2022-2026**	**100%**	**Đang hoàn tất thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng**	**100%**	**1,598**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
3	Dự án đầu tư xây dựng XD nhà văn hóa, Trạm y tế phường Hồng Châu	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**10/8/2024**	**2020-2026**	**90%**	**Đã thi công xong khu trạm y tế và bàn giao tạm thời cho đơn vị sử dụng Khu nhà văn hóa đang hoàn thiện phần nội thất, khối lượng thi công khoảng 90%**	**93%**	**1,855**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
4	Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng cống hộp bê tông cốt thép đoạn kênh tiêu thoát nước từ cống Bà Đào đến cống qua chợ Hoàng Hanh	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2016**	**2016**	**100%**	**đã quyết toán**	**98%**	**2,738**	**Nguyễn Xuân Lượng 0989175555**	
5	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quảng Châu (đoạn từ ngã 4 đường xoan cống xóm 8 đến ngã tư đường xoan cống xóm 10)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**12/5/2023**	**2023-2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**2,234**	**Nguyễn Xuân Lượng 0989175555**	
6	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Quảng Châu (đoạn từ đường giữa ngõ nhà ông Kiệt đến ngõ nhà ông Lã Định thôn 5)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**8/5/2025**	**2025-2026**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**2,283**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
7	Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các vị trí xen kẹt xã Quảng Châu (vị trí 7,8)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**9/9/2025**	**2023-2026**	**80%**	**Đã thi công hoàn thành 80% khối lượng Đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với Quyết định giao đất của tỉnh tại QĐ số 1525/QĐ-UBND ngày 27/06/2025**	**99%**	**7,933**	**Trần Đình Thái Dương 0354487847**	
8	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Hồng Châu (Điểm Nam Tiến)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**12/6/2025**	**2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**111**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
9	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn An Châu 1, thôn An Châu 2, thôn Phù Sa và thôn Hà Châu, xã Hoàng Hanh.	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**4/12/2024**	**2024-2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**1,790**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	

STT	Tên dự án/công trình	Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Ngày khởi công	Thời gian thực hiện dự án (hợp đồng thi công)	Tiến độ thi công thực tế		Tiến độ giải ngân thực tế		Cán bộ trực tiếp quản lý dự án (Tên/số điện thoại)	Ghi chú
						Tỷ lệ %	Mô tả tóm tắt	Tỷ lệ %/tổng vốn được bố trí	Giá trị được giải ngân (triệu đồng)		
10	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hoàng Hanh (Đoạn từ nhà văn hóa trung tâm xã Hoàng Hanh đến nhà ông An đội 1 thôn An Châu 1).	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**19/6/2023**	**2023-2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**1,065**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
11	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hoàng Hanh (Đoạn từ cổng làng thôn Phù Sa đến giáp đường gom cầu Hưng Hà).	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**19/6/2023**	**2023-2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**40%**	**1,154**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
12	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quảng Châu (đoạn từ vườn nhà ông Huynh thôn 3 đến thôn 6 giáp xã Hoàng Hanh).	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2/6/2025**	**2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**18**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
13	Dự án đầu tư xây dựng Đường trục liên xã Hoàng Hanh - Hồng Nam - Tân Hưng. Hạng mục di chuyển điện	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2016**	**2016-2020**	**100%**	**đã hoàn thành**	**100%**	**6**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
14	Dự án đầu tư xây dựng Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 khu vực xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**9/12/2022**	**2022-2023**	**100%**	**đã quyết toán**	**5%**	**22**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
15	Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng đường GTNT xã Quảng Châu (Điểm đầu tiếp giáp đường vào lò gạch thôn 1 đi đến trụ sở Công an xã điểm cuối tiếp giáp với đường vào lò gạch thôn 2)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**		**2025-2028**		**- Đang thực hiện công tác GPMB của dự án - Đồng thời đang tổ chức thẩm định HS điều chỉnh BCKTKT**	**5%**	**228**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
16	Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng nhà văn hóa thôn Hà Châu	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2023**	**2023-2026**	**40%**	**- Công trình đã thi công 1 số hạng mục công việc: San lấp mặt bằng, phần móng nhà đã đổ bê tông (thép móng liên kết giằng, cột). Phần tường xây, khoảng 40% khối lượng**	**100%**	**1,301**	**Nguyễn Xuân Lượng 0989175555**	
17	Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng 04 phòng học và các phòng chức năng Trường tiểu học và THCS Hoàng Hanh	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2023**	**2023-2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**56**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
18	Dự án đầu tư xây dựng Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vị trí đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**07/2026**	**2023-2025**	**50%**	**- Vị trí số 3 (Phương Độ) đã thi công hoàn thành 100% khối lượng, đã hoàn thiện xong hồ sơ nghiệm thu, HS chất lượng, đủ điều kiện bàn giao cơ sở hạ tầng thực hiện đấu giá. - Vị trí số 2: đã trình hồ sơ điều chỉnh QH ngày 23/07/2026**	**100%**	**773**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
19	Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Hoàng Hanh	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2021**	**2021-2026**	**65%**	**- Đã thi công hạng mục san nền, cống, rãnh thoát nước; tường chắn đá. Đang thi công hạng mục nền đường, lớp cát đen Khối lượng đạt khoảng 65%**	**59%**	**37,696**	**Nguyễn Xuân Lượng 0989175555**	

STT	Tên dự án/công trình	Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Ngày khởi công	Thời gian thực hiện dự án (hợp đồng thi công)	Tiến độ thi công thực tế		Tiến độ giải ngân thực tế		Cán bộ trực tiếp quản lý dự án (Tên/số điện thoại)	Ghi chú
						Tỷ lệ %	Mô tả tóm tắt	Tỷ lệ %/tổng vốn được bố trí	Giá trị được giải ngân (triệu đồng)		
20	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quảng Châu (Đoạn từ ngõ xóm 10 đến giữa bãi dâu)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**09/2021**	**2021-2022**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**529**	**Nguyễn Xuân Lượng 0989175555**	
21	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn An Châu 1, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên (đoạn từ nhà ông Trung đến vườn nhà ông Thung)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**22/11/2024**	**2024-2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**1,878**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
22	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Quảng Châu đoạn từ nhà giáo thôn 2 đến ngã năm bến đò thôn 3	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**19/10/2025**	**2023-2026**	**60%**	**Đã thi công hạng mục cống, rãnh thoát nước, Đang thi công lớp CPDD Khối lượng đạt khoảng 60%**	**100%**	**330**	**Nguyễn Trung Đức 0392585123**	
23	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quảng Châu (tuyến 1: đoạn từ KDC ngõ nhà ông Kiền thôn 2 đến DDT; tuyến 2: đoạn từ ngõ nhà ông Mông đến ngõ nhà ông Năm thôn 4; tuyến 3: đoạn từ ngõ nhà anh Hoàng đến ngõ nhà chị Nguyên thôn 4)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**10/6/2026**	**2025-2026**	**70%**	**- Đã thi công hạng mục cống, rãnh thoát nước Đã thi công lớp CPDD lớp dưới Khối lượng đạt khoảng 70%**	**100%**	**2,611**	**Nguyễn Trung Đức 0392585123**	
25	Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu (đoạn từ nhà ông Thắng đến nhà ông Phi)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2026**	**2026-2027**		**- Đã phê duyệt BCKTKT, đang điều chỉnh bổ sung chi phí GPMB (hạng mục di chuyển điện)**	**26%**	**236**	**Trần Đình Thái Dương 0354487847**	
26	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu (Từ Đình Phù Thượng đến đường Linh Đài)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**19/8/2025**	**2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**21**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
27	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu (đoạn từ nhà bà Tuyết đến nhà ông Đáng, ông Đề)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**20/8/2025**	**2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**0.69**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
28	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu (đoạn 1 từ nhà bà Thi đến nhà ông Trình và đoạn từ đường Đa Phú đến nhà ông Thanh)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**20/8/2025**	**2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**37**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
29	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Quảng Châu (đoạn giáp nghĩa trang mới xã Quảng Châu đến vườn nhà ông Cung thôn 3)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**26/7/2023**	**2023-2025**	**100%**	**đã quyết toán**	**100%**	**819**	**Nguyễn Xuân Lượng 0989175555**	
30	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Châu	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2022**	**2022-2023**	**100%**	**đã hoàn thành**	**100%**	**1,392**	**Nguyễn Xuân Lượng 0989175555**	
31	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường trung tâm xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên (đoạn từ nhà ông Tuất thôn An Châu đến đường gom chân cầu Hưng Hà)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2021**	**2021-2023**	**100%**	**đã hoàn thành**	**68%**	**193**	**Trần Đình Thái Dương 0354487847**	

STT	Tên dự án/công trình	Tên chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án	Địa điểm xây dựng	Ngày khởi công	Thời gian thực hiện dự án (hợp đồng thi công)	Tiến độ thi công thực tế		Tiến độ giải ngân thực tế		Cán bộ trực tiếp quản lý dự án (Tên/số điện thoại)	Ghi chú
						Tỷ lệ %	Mô tả tóm tắt	Tỷ lệ %/tổng vốn được bố trí	Giá trị được giải ngân (triệu đồng)		
32	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quảng Châu (đoạn 1 từ nhà ông Cộng đến cống xóm 10, thôn 5; đoạn 2 từ đê tả sông Hồng đến đền Hoàng Bà; đoạn 3 từ nhà ông Oanh thôn 5 đến nhà ông Định thôn 4)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2022**	**2022**	**100%**	**đã hoàn thành, đang quyết toán**	**100%**	**95**	**Nguyễn Minh Tú 0982851389**	
33	Cải tạo, nâng cấp sân và các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa thôn 2 Quảng Châu	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**24/3/2026**	**2025**	**100%**	**Đã thi công hoàn thành**	**100%**	**754**	**Nguyễn Trung Đức 0392585123**	
34	Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tổ dân phố Phù Sa, phường Hồng Châu (đoạn từ nhà ông Hộ đến trường tiểu học Hoàng Hanh cũ và tuyến nhánh qua sân vận động)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2026**	**2026-2030**		**- Đã bàn giao mặt bằng thi công ngày 15/08/2026**	**21%**	**193**	**Trần Đình Thái Dương 0354487847**	
35	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (đoạn từ nhà ông Lưu đến đình Phù Phượng)	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Hồng Châu	**phường Hồng Châu**	**2027**	**2026-2031**		**Đang thi công**	**63%**	**569**		