Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 03/11/2026 08:48:47

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG CHÂU

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026; DỰ KIẾN NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2027 - VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / /2026 của UBND phường Hồng Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục công trình, dự án	Nhóm dự án (A, B, C)	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Thời gian thực hiện dự án	Năm đầu tiên bố trí vốn	Quyết định đầu tư				Ước giải ngân từ 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo			Kế hoạch vốn năm 2026			Giải ngân từ 01/01/2026 đến 30/6/2026			Ước giải ngân từ 01/01/2026 đến 31/01/2027			Dự kiến kế hoạch trung hạn 2026 - 2030			Dự kiến KH vốn năm 2027			Ghi chú (Tiến độ triển khai dự án, thi công hoàn thành, đang quyết toán...)
								Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	TMDT Trong đó:		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NS Tỉnh	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó		
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20	21	22
	TỔNG SỐ								**876.611**	**0**	**103.459**	**187.811**	**0**	**67.316**	**209.910**	**0**	**0**	**56.285**	**0**	**39.856**	**37.917**	**0**	**1.294**	**640.885**	**0**	**30.500**	**152.300**	**0**	**60.500**	
A	**LĨNH VỰC VĂN HÓA**								**41.512**	-	-	**7.808**	-	**1.860**	**4.738**	-	-	**2.726**	-	**232**	**12.409**	-	-	**28.053**	-	-	**11.893**	-	-	
I	**Chuẩn bị đầu tư**																													
(1)	**Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2026**								**10.324**	-	-	**2.600**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.379**	-	-	**2.776**	-	-	**1.488**	-	-	
1	Xây dựng nhà văn hóa thôn 3, xã Quảng Châu	C	Phường Hồng Châu			2024-2025		1221; 19/4/2024	2.204			1.100						-			1.104			1.105			213			đang QT
2	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã	C	Phường Hồng Châu					800; 25/7/2021	233												233			233			233			đang QT
3	Xây dựng nhà văn hóa thôn An Châu 1 xã Hoàng Hanh	C	Phường Hồng Châu			2019-2020		Số 85B, 28/10/2019	3.041			1.500						-			1.042			1.042			1.042			đang QT
5	Công trình Nhà văn hóa xã Quảng Châu	C	Phường Hồng Châu					Số 285/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	4.846															396			-			
(2)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2027**								**23.188**	-	-	**5.208**	-	**1.860**	**3.738**	-	-	**2.726**	-	**232**	**10.030**	-	-	**17.277**	-	-	**5.405**	-	-	
5	Xây dựng nhà văn hóa thôn Hà Châu	C	Phường Hồng Châu			2022-2024	2023	Số 3006, 14/12/2022	4.500			1.860		1.860	1.938			1.302		232	2.640			1.937			1.000			đang thi công
6	Tu sửa cấp thiết di tích đền Bảo Châu Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên xây dựng nhà tiếp khách và các công trình phụ trợ	C	Phường Hồng Châu			2022-2026	2025	Số 1402/QĐ-UBND ngày 13/10/2022	14.526			3.000			300			-			5.000			11.526			2.015		-	- Đã thi công hạng mục xây tường kè đá hộc, phá dỡ nhà khách cũ, đang thi công hạng mục san lấp, xây dựng nhà khách Khối lượng đạt khoảng 60%
7	Phục dựng đình Hoa Điền, phường Hồng Châu	C	Phường Hồng Châu			2025-2027	2026	Số ...; 05/12/2025	3.000			-			1.500			1.424			1.576			3.000			1.576			Đã thi công các hạng mục san nền, đóng cọc, móng tam lấp, khối lượng đạt khoảng 45%
8	Xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa xã Hoàng Hanh	C	Phường Hồng Châu					Số 40C/QĐ-UBND ngày 04/6/2019	1.162			348		-				-			814			814			814			đang QT
(3)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2027**																													
(4)	**Dự án khởi công mới năm 2027**								**8.000**	-	-	-	-	-	**1.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.000**	-	-	**5.000**	-	-	
9	Sửa chữa Nhà văn hóa thôn An Châu I, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên	C	Phường Hồng Châu					Số 213/QĐ-UBND ngày 11/12/2025	3.000						1.000									3.000			3.000			Đang lập BCKTKT
10	Nâng cấp, sửa chữa Chợ Dầu	C	Phường Hồng Châu					Số 214/QĐ-UBND ngày 11/12/2025	5.000															5.000			2.000			đang triển khai
B	**LV HẠ TẦNG KỸ THUẬT**								**220.541**	-	-	**14.898**	-	**78**	**80.417**	-	-	**47.054**	-	**37.618**	**9.114**	-	-	**202.826**	-	-	**15.612**	-	-	
(1)	**Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2026**																													
(2)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2027**								**146.339**	-	-	**14.898**	-	**78**	**77.117**	-	-	**45.551**	-	**37.618**	**9.114**	-	-	**128.624**	-	-	**6.612**	-	-	
1	Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên	C	Phường Hồng Châu			2022-2026	2024	QĐ số 219, 22/11/2023	75.000			78		78	63.464			37.618		37.618				75.000			-			Đã thi công hạng mục san nền, cống, rãnh thoát nước; tường chắn đất, Khuôn đường đã thi công lớp cát đen, CPDD Đang thi công hạng mục vỉa hè, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng Khối lượng đạt khoảng 75%
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các vị trí xen kẹt xã Quảng Châu (vị trí 4,5,6)	C	Phường Hồng Châu			2023-2026	2025	2031; 06/4/2023	14.996			8.129												6.860			1.612			Đã thi công xong hạ tầng vị trí 4,5 KL hoàn thành 70%,
3	Hạ tầng kỹ thuật các vị trí xen kẹt xã Quảng Châu (vị trí 7,8)	C	Phường Hồng Châu			2023-2026	2025	Số 202 /QĐ-UBND ngày 06/4/2023	13.193			2.848			10.345			7.933			7.993			10.345			3.000			- Đang thi công hạng mục vỉa hè, khối lượng đạt khoảng 85% - Đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với Quyết định giao đất của tỉnh tại QĐ số 1525/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 - Ngày 26/08/2026 đã tổ chức họp hội đồng điều chỉnh quy hoạch, làm cơ sở điều chỉnh thiết kế, hoàn thiện nốt hạ tầng, tổ chức đấu giá
4	Xây dựng HTKT vị trí đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại phường Hồng Châu, TP Hưng Yên	C	Phường Hồng Châu			2024-2026		Số 472/QĐ-UBND ngày 28/02/2025	5.150						2.961						774			2.961			-			Vị trí số 3 (Phương Độ) đã thi công hoàn thành 100% khối lượng, đã hoàn thiện xong hồ sơ nghiệm thu, HS chất lượng, đã bàn giao cơ sở hạ tầng thực hiện đấu giá. - Vị trí số 2 (Hàn Lâm): Đã trình xin giao đất ngày 08/10/2026 gửi sở Nông nghiệp HY, đang lên phương án tổ chức thi công công trình, dự kiến thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026
5	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (vị trí số 02,03,04)	C	Phường Hồng Châu			2025-2027	2025	Số 163/QĐ-UBND ngày 18/5/2026	38.000			3.843			347			-			347			33.458			2.000		-	đang điều chỉnh BCNCKT
(3)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2027**								**4.883**	-	-	-	-	-	**3.000**	-	-	**1.503**	-	-	-	-	-	**4.883**	-	-	**2.000**	-	-	
6	Lắp đặt bổ sung đèn CSCC tại đường trục phường Hồng Châu	C	Phường Hồng Châu			2026-2027	2025	Số 170 /QĐ-UBND ngày 23/5/2026	4.883						3.000			1.503						4.883			2.000			đang thi công
(4)	**Dự án khởi công mới năm 2027**								**69.319**	-	-	-	-	-	**300**	-	-	-	-	-	-	-	-	**69.319**	-	-	**7.000**	-	-	
7	Di chuyển TBA Quảng Châu 12, TBA Quảng Châu 6, hạ ngầm ĐZ 35kV, ĐZ 0,4kV, ĐZ chiếu sáng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các vị trí xen kẹp xã Quảng Châu	C	Phường Hồng Châu			2025-2027		Số 73/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 của UBND phường	19.878															19.878			3.000			Ngày 04/09/2026 đã thỏa thuận điều chỉnh vị trí lắp đặt TBA xong với điện lực Hưng Yên, làm cơ sở để đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh.
8	Hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng Châu, TP Hưng Yên	C	Phường Hồng Châu			2023-2026		Số 885/QĐ-UBND ngày 06/11/2024	20.841															20.841			2.000			chưa thi công
9	Xây dựng hoàn thiện HTKT khu dân cư mới phường Hồng Châu và đường trục Nam Tiến (đoạn từ nhà ông Luyến đến nhà ông Tuân)	C	Phường Hồng Châu			2026-2028		Số 200/QĐ-UBND ngày 11/12/2025	28.600						300									28.600			2.000			Đã trình BC KTKT ngày 28/08/2026
C	**LĨNH VỰC GIAO THÔNG**								**475.713**	-	**27.476**	**155.969**	-	**65.378**	**43.639**	-	-	**2.651**	-	**6**	**16.394**	-	**1.294**	**285.765**	-	**30.500**	**117.957**	-	**60.500**	
(1)	**Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2026**								**118.978**	-	-	**79.655**	-	**42.902**	**10.752**	-	-	**727**	-	**6**	**2.029**	-	**294**	**48.501**	-	-	**14.043**	-	-	
1	Đường trục liên xã Hoàng Hanh - Hồng Nam-Tân Hưng. Hạng mục đi chuyển điện	C	Phường Hồng Châu			2016-2020		Số 2303/QĐ-UBND ngày 25/10/2016	44.939			39.402		39.402	300			6		6	294		294	300		-	-		-	đang quyết toán
2	Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên đia bàn xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên	C	Phường Hồng Châu			2020-2026	2025	QĐ số 338, 19/11/2024	2.528			1.819			528			528			181			528			181			Đã thi công hoàn thành 100% khối lượng, đủ điều kiện bàn giao đưa vào sử dụng công trình
3	Xây dựng đường giao thông đoạn từ cổng xóm 8 đến nghĩa trang nhân dân	C	Phường Hồng Châu			2019-2023	2020	Số 352/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	5.587			2.562												4.475			1.000			DA đã thi công lớp CPDD, hiện đang tạm dừng thi công.
4	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn đoạn từ đường liên xã vào trung tâm hành chính mới xã Hoàng Hanh	C	Phường Hồng Châu			2017-2018		Số2468, 30/5/2017	6.361			5.936			426									426			426			đang quyết toán
5	Xây dựng rãnh thoát nước, san lấp chống sạt tường rào phía trước, sau khu trường THCS và nhà văn hóa xã Hoàng Hanh	C	Phường Hồng Châu				2023	Số 81A, 09/02/2022	1.030			500			530									530			530			đang quyết toán
6	Cải tạo, nâng cấp đường trục trung tâm xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên (đoạn từ nhà ông Tuất thôn An Châu đến đường gom chân cầu Hưng Hà)	C	Phường Hồng Châu			2021-2025	2022	Số 19, 08/3/2021	9.077			8.485			592			193			284			592			592			đang quyết toán
7	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Hoàng Hanh (Đoạn từ ông Hòa đến nhà ông Khuyên, đội 10)	C	Phường Hồng Châu				2023	Số 138, 13/6/2023	2.100			1.900			200									200			200			đang quyết toán
8	Cải tạo nâng cấp đường GTNT đoạn từ đường xoan bến đò đến cổng đường xoan cổng xóm 8, xã Quảng Châu	C	Phường Hồng Châu			2024-2025	2026	QĐ số 258/QĐ-UBND ngày 25/3/2025	3.634						3.634						1.000			3.634			2.635			đã QT
9	Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (đoạn tuyến cạnh vườn nhà ông Công thôn 5 đọc theo đường xoan bãi 2)	C	Phường Hồng Châu			2022-2024	2022	Số 1231/QĐ-UBND ngày 17/8/2022	8.221			3.500		3.500	1.000									4.721			1.500			đang quyết toán
10	Xây dựng mới 4 phòng chức năng và nhà bếp ăn bán trú trường tiểu học Quảng Châu	C	Phường Hồng Châu			2021-2023	2022	878; 29/12/2023	4.657			4.115			542									542			542			đang quyết toán
11	Xây dựng các phòng học bộ môn trường THCS Quảng Châu	C	Phường Hồng Châu			2020-2024	2021	Số 292/QĐ-UBND ngày 25/6/2020	11.872			8.329									270			2.924			1.872			đang quyết toán

12	Xây mới 10 phòng trường THCS xã Hoàng Hanh	C	Phường Hồng Châu			2020-2022		Số 964, 01/02/2017	2.014			1.950											65			65			đang quyết toán
13	Cải tạo, sửa chữa Trường THCS và Tiểu học Hồng Châu (khu THCS)	C	Phường Hồng Châu			2024-2025		193/QĐ-UBND ngày 22/5/2025	5.000						2.000								4.396			2.000			đang quyết toán
14	Cải tạo nâng cấp tuyến đường ra đồng xã Hoàng Hanh (đoạn từ đường ông Dục thôn An Châu đến đường lô 5 Long Hồng)	C	Phường Hồng Châu			2019-2020	2025	Số 1783/QĐ-UBND ngày 17/8/2019	2.575			1.157											15.785			500			đang quyết toán
15	Cải tạo nâng cấp đường GTNT và rãnh thoát nước xã Quảng Châu (đoạn 1: từ nhà ông Nhất đến nhà ông Bình, ông Mạnh; đoạn 2 từ ngã ba ông Sâu đến ngã ba cổng bình nhà ông Mạnh thôn 3; đoạn 3 từ nhà văn hóa thôn 3 đến bãi thu mủ ông Tường)	C	Phường Hồng Châu			2024-2026		QĐ số 82/QĐ-UBND ngày 17/2/2025	9.383						1.000								9.383			2.000	-		Đã thi công xong hạng mục thoát nước, nền mặt đường đã xong lớp CPDD, chuẩn bị triển khai sang hạng mục thảm nhựa Asphalt (trên cả 3 tuyến) - Khối lượng thi công khoảng 80%
(2)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2027**								**200.035**	**-**	**27.476**	**76.314**	**-**	**22.476**	**32.887**	**-**	**-**	**1.924**	**-**	**-**	**14.365**	**-**	**1.000**	**89.564**	**-**	**-**	**44.414**	**-**	**5.000**	
16	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường xã Quảng Châu (Đoạn từ ngã ba nhà ông Dân Lường, thôn 1 đến hết địa phận xã Quảng Châu giáp Nam Tiến, phường Hồng Châu)	C	Phường Hồng Châu			202-2026	2022	Số 1222/QĐ-UBND ngày 15/8/2022	14.990		5.000	7.607		5.000										7.383			3.000			Đã thi công xong tuyến nhánh - Đang triển khai thi công tuyến chính Khối lượng thi công khoảng 60%
17	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên (đoạn từ cổng xóm 8 giáp nhà ông Quỳnh đến cổng bến đò cạnh nhà anh Bá)	C	Phường Hồng Châu			2021-2025	2022	Số 2126/QĐ-UBND ngày 20/12/2021	14.920		9.476	10.078		9.476	1.620									1.620			2.500			Đã thi công nền mặt đường bê tông, rãnh thoát nước 1 bên; - Đang lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế đoạn cổng xóm 8 và lắp đặt 1 bên rãnh thoát nước đang thi công dở dang Khối lượng khoảng 70%
18	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quảng Châu (Đoạn 1 từ nhà ông Công đến cổng xóm 10, thôn 5; đoạn 2 từ đê tả Sông Hồng đến đến Hoàng Bá; đoạn 3 Từ nhà ông oanh thôn 5 đến nhà ông Định thôn 4)	C	Phường Hồng Châu			2022-2025	2024	Số 1037/QĐ-UBND ngày 13/6/2022	14.802		8.000	13.689		8.000	749			94						748			749			đang thi công
19	Cải tạo nâng cấp đường xã Quảng Châu (đoạn từ giáp vườn ông Ất điểm cuối trạm biến áp cạnh nhà ông Sản)	C	Phường Hồng Châu				2022	Số 1485/QĐ-UBND ngày 10/11/2022	14.500			3.200			3.000			1.500			1.597			10.997			2.000			đang thi công
20	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên (Đường Mậu Dương, từ đường Điện Biên 3 đến đường Phố Hiến)	C	Phường Hồng Châu				2025	QĐ số 113 ngày 18/4/2025 của UBND phường	2.680			1.651			680									680			680			Về khối lượng thi công: Đến nay công trình đã thi công hoàn thành cơ bản hoàn thành, còn hạng mục điện sinh hoạt, điện chiếu sáng hoàn thiện đang triển khai, khối lượng khoảng 95%, dự kiến kéo dài, lắp đặt đường điện và bàn giao đưa vào sử dụng xong trong tháng 11/2026
21	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông của phường Hồng Châu	C	Phường Hồng Châu			2023-2025	2023	Số 105/QĐ-UBND ngày 05/7/2023	10.830			8.200			1.522									1.522			2.630			đã hoàn thành
22	Chỉnh trang đô thị một số tuyến đường phường Hồng Châu (đường Phương Độ, đường Phương Cải)	C	Phường Hồng Châu			2024-2026	2024	QĐ số 115, ngày 24/7/2023	16.800			15.189			1.611									1.611			1.611			Đã thi công xong các hạng mục vỉa hè, điện chiếu sáng. - Đang hoàn thiện nốt đấu nối đường điện sinh hoạt để bàn giao - Khối lượng thi công khoảng 95%
23	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên (Từ giáp xã Quảng Châu đến cổng Ông Phổ)	C	Phường Hồng Châu			2023-2026	2025	QĐ số 205, 04/10/2023	14.990			1.000			4.300						4.000			7.990			2.000			đang thi công
24	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quảng Châu (tuyến 1: từ ngõ nhà ông Thuân giáp đường Dương Hữu Miên đến cuối ngã ba xóm 7 giáp nhà ông Dũng; tuyến 2 từ giáp nhà bà Mỹ thôn 3 đến ngã 3 giáp nhà ông Hòa)	C	Phường Hồng Châu			2023-2024		Số 983/QĐ-UBND ngày 27/6/2022	13.313															5.205			2.000			DA đã thi công lớp CPDD, hiện đang tạm dừng thi công.
25	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Quảng Châu đoạn từ nhà giáo thôn 2 đến ngã năm bến đò thôn 3	C	Phường Hồng Châu			2021-2026	2025	Số 1256/QĐ-UBND ngày 13/10/2021	14.990			4.000			1.000			330						2.958			4.000			Đã thi công hạng mục cống, rãnh thoát nước, lớp CPDD loại 2. Khối lượng đạt khoảng 70%
26	Đường nội đồng xã Quảng Châu (đoạn từ đầu đường trục thủy vườn ông Sinh thôn 2 đến đường soan vườn ông Thể thôn 2)	C	Phường Hồng Châu			2023-2025	2023	377, 27/6/2023	2.794			900												1.894			1.894			đã hoàn thành
27	Cải tại nâng cấp đường ra đồng xã Quảng Châu (đoạn từ nhà ông Dược thôn 5 đến bùng 2 ngõ xóm 10)	C	Phường Hồng Châu			2023-2026	2023	382, 30/6/2023	4.375			900												3.475			1.800			ĐA đang thi công phần kè đá hộc, Khối lượng thi công khoảng 40%
28	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu (Đường Phố Hiến, đường Lương Điền và một số tuyến nhánh khu phố Phương Đô)	C	Phường Hồng Châu			2025-2026	2025	QĐ số 112 ngày 18/4/2025 của UBND phường	4.760			3.000			1.760									1.760			1.000			Đã thi công hạng mục cống, rãnh thoát nước, Đã thảm nhựa Asphalt 3 tuyến Khối lượng đạt khoảng 70%
29	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu (Đường Hàn Lâm)	C	Phường Hồng Châu			2024-2027	2025	QĐ số 116 ngày 21/4/2025 của UBND phường	15.023			3.900			1.000									8.143			2.000			Đã thi công hạng mục, cống rãnh thoát nước, lớp cát đen, lớp CPDD, thay thế các tấm đan cũ sang tấm đan mới. Khối lượng đạt khoảng 75%
30	Xây dựng đường GTNT xã Quảng Châu (Điểm đầu tiếp giáp đường vào lò gạch thôn 1 đi đến trụ sở Công an xã điểm cuối tiếp giáp với đường vào lò gạch thôn 2)	C	Phường Hồng Châu			2024-2027	2026	Số 161/QĐ-UBND ngày 18/5/2026	13.500		5.000				5.000						1.000		1.000	13.500			5.000		5.000	Đang thực hiện công tác GPMB của dự án, đã họp dân, tổ chức kiểm kê, kiểm đếm tài sản trên đất, đang lập phiếu đo diện tích đất (tổng 38 hộ) - Ngày 26/08/2026 đã phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình - Đã tổ chức bước lựa chọn nhà thầu thi công
31	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Quảng Châu (tuyến 1: đoạn từ KDC ngõ nhà ông Kiên thôn 2 đến ĐT378; tuyến 2: đoạn từ ngõ nhà ông Mông đến ngõ nhà ông Năm thôn 4; tuyến 3: đoạn từ ngõ nhà anh Hoàng đến ngõ nhà chị Nguyên thôn 4)	C	Phường Hồng Châu			2025-2027	2026	Số 218/QĐ-UBND ngày 13/12/2025	8.150						5.000						3.611			8.150			4.650			đang thi công
32	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tổ dân phố Phù Sa, phường Hồng Châu (Đoạn từ nhà ông Hồ đến trường Tiểu học Hoàng Hanh cũ và tuyến nhánh qua sân văn động)	C	Phường Hồng Châu				2026	Số 205/QĐ-UBND ngày 11/12/2025	2.700						900			-			900			2.700			1.800			đang thi công
33	Sửa chữa nâng cấp đường giao thông phường Hồng Châu (Đoạn từ nhà ông Thắng đến nhà ông Phi)	C	Phường Hồng Châu			2026-2030	2026	Số 97/QĐ-UBND ngày 13/3/2026	4.918						1.535						1.535			4.918			2.000			- Đã bàn giao mặt bằng thi công ngày 15/08/2026, đang triển khai thi công, đang triển khai xây rãnh và đúc tấm đan
34	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (đoạn từ nhà ông Lưu đến đình Phù Thượng)	C	Phường Hồng Châu			2026-2028	2026	Số 212/QĐ-UBND ngày 11/12/2025	2.000						900						900			2.000			1.100			- Đã phê duyệt BCKTKT, đã điều chỉnh bổ sung chi phí GPMB (hạng mục di chuyển điện) - Đã tổ chức lựa chọn xong nhà thầu thi công, chờ phê duyệt KQLCNT - Đang triển khai xây rãnh và đúc tấm đan
35	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên (Từ cửa nhà thờ thôn An Châu 2 đến ngõ nhà ông Nghiêm đội 6 thôn An Châu 2 và Từ ngõ nhà ông Diên đội 7 đến ngõ nhà ông Cù đội 8 thôn Phù Xa)	C	Phường Hồng Châu			2023-2026	2025	QĐ số 204, 04/10/2023	9.000			3.000			2.310						822			2.310			2.000			đang thi công
(3)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2027**																												
(4)	**Dự án khởi công mới năm 2027**								**156.700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**147.700**	**-**	**30.500**	**59.500**	**-**	**55.500**	
36	Đường giao thông xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên (Đoạn 1: Từ ĐT.378 đến làng Phù Sa xã Hoàng Hanh; Đoạn 2: Từ NVH thôn An Châu 1 đến cổng chùa Bảo Khánh)	C	Phường Hồng Châu			2023-2028		Số 162/QĐ-UBND ngày 18/5/2026	100.000															100.000			25.000		25.000	Đang lập hồ sơ điều chỉnh BC nghiên cứu khả thi
37	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Quảng Châu đoạn từ ngã 5 đường Dương Hữu Miên đến nhà ông Quynh - thôn 3	C	Phường Hồng Châu			2024-2026		Số 1142/QĐ-UBND ngày 31/12/2024	6.200															4.200			1.000			Đã thi công rãnh thoát nước, đang thi công hạng mục nền mặt đường giao thông Khối lượng khoảng 60%
38	Cải tạo nâng cấp đường Phố Hiến (đoạn từ ĐT 378 đến đường Phương Cái, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên	C	Phường Hồng Châu			2026-2028		Số 206/QĐ-UBND ngày 11/12/2025	10.000															3.000			3.000			Đang lập HS BCKTKT
39	Cải tạo, nâng cấp đường Dương Hữu Miên, phường Hồng Châu	C	Phường Hồng Châu			2026-2028		Số 202/QĐ-UBND ngày 11/12/2025	30.000															30.000		20.000	20.000		20.000	Đang lập HS BCKTKT
40	Cải tạo nâng cấp đường giao thông và kênh phía thượng hạ lưu cống ông Ba Mỹ qua đường Dương Hữu Miên, phường Hồng Châu	C	Phường Hồng Châu			2026-2028		Số 208/QĐ-UBND ngày 11/12/2025	10.500															10.500		10.500	10.500		10.500	Đang lập HS BCKTKT
D	**LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - CÔNG CỘNG**								**58.526**	**-**	**-**	**9.136**	**-**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**1.854**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.922**	**-**	**-**	**4.159**	**-**	**-**	
(1)	**Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2026**								**4.387**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**919**	**-**	**-**	**920**	**-**	**-**	
1	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hoàng Hanh	C	Phường Hồng Châu					Số 416/QĐ-UBND ngày 28/5/2010	4.387															919			920			đang QT
(2)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2027**								**14.739**	**-**	**-**	**9.136**	**-**	**-**	**3.000**	**-**	**-**	**1.854**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.603**	**-**	**-**	**739**	**-**	**-**	
2	XD nhà văn hóa, Trạm y tế phường Hồng Châu	C	Phường Hồng Châu			2020-2026	2025	Số 78/QĐ-UBND ngày 28/4/2020	14.739			9.136			3.000			1.854						5.603			739			Đã thi công xong khu trạm y tế và bàn giao tạm thời cho đơn vị sử dụng Khu nhà văn hóa đang hoàn thiện phần nội thất, khối lượng thi công khoảng 90%, dự kiến thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2026
(3)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2027**																												
(4)	**Dự án khởi công mới năm 2027**								**39.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.400**	**-**	**-**	**2.500**	**-**	**-**	
3	Cải tạo, nang cấp đường GTNT xã Quảng Châu (một số đoạn thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 3)	C	Phường Hồng Châu			2024-2026		Số 237/NQ-HDND ngày 24/12/2024	19.800															19.800			1.500			đang thẩm định
4	Cải tạo, nang cấp đường GTNT xã Quảng Châu (một số đoạn thuộc thôn 4, thôn 5, thôn 6)	C	Phường Hồng Châu			2024-2027		Số 236/NQ-HDND ngày 24/12/2024	19.600															19.600			1.000			đang thẩm định
E	**LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG**								**80.319**	**-**	**75.983**	**-**	**-**	**-**	**78.116**	**-**	**-**	**2.000**	**-**	**2.000**	**-**	**-**	**-**	**78.319**	**-**	**-**	**2.132**	**-**	**-**	

(1)	**Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2026**								**4.336**	-	-	-	-	-	**2.133**	-	-	**2.000**	-	**2.000**	-	-	-	**2.336**	-	-	**2.132**	-	-	
1	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa	C	Phường Hồng Châu			2024-2026	2026	QĐ số 1864/QĐ-UBND ngày 28/8/2024	4.336						2.133			2.000		2.000				2.336			2.132			đã hoàn thành
(2)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2027**								**75.983**	-	**75.983**	-	-	-	**75.983**	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.983**	-	-	-	-	-	
2	Xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng (vị trí 03 xã Quảng Châu)	C	Phường Hồng Châu			2024-2027		QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 08/5/2026	75.983		75.983				75.983									75.983			-			Đã được UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND thành phố Hưng Yên); UBND phường Hồng Châu đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, chủ đầu tư đang thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. Đối với công tác GPMB UBND phường đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án BTHT (đợt 1) đối với 29/55 hồ sơ, 19/55 hồ sơ đang công khai phương án BTHT, 6/55 hồ sơ còn lại tiếp tục rà soát, tổng hợp hồ sơ xác định nguồn gốc sử dụng đất
(3)	**Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2027**																												
(4)	**Dự án khởi công mới năm 2027**								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	**Chi ủy thác NH CSXH**								**547**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**547**	-	-	**547**	-	-	
	Chi ủy thác NH CSXH	C	Phường Hồng Châu					QĐ số 705/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Ban ĐDNHCSXH	547															547			547			

Ghi chú:

- Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư thông kê các dự án theo ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025, được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết 120/2026/UBTVQH15 có hiệu lực từ 03/02/2026 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030
- Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án chỉ báo cáo các dự án có sử dụng vốn NSTW, NS tỉnh đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư.
- Cột (3) Quyết định đầu tư bao gồm: Số, ngày, tháng, năm quyết định đầu tư ban đầu và quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có) đã được phê duyệt.
- Cột (4) Tổng mức đầu tư là tổng mức đầu tư cuối cùng hiện có của dự án; bao gồm: Vốn ngân sách tỉnh, vốn NSTW, vốn cấp xã, vốn khác…
- Sở Y tế, Sở Giáo dục, Sở Nông nghiệp và Môi trường… triển khai việc xây dựng kế hoạch năm 2027 đến các đơn vị trực thuộc